



ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 4 & 280L

BA100 SECTORTRANSITIEPLAN MFF BAS





Versiebeheer

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.3	01-06-2025	Aangepaste versie naar Transitie Manager EDSN / RNBS, Transitie Manager TenneT TSO, MFF BAS	J. van Vilsteren
0.5	16-09-2025	Aangepaste versie naar KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.6	25-11-2025	Aangepaste versie naar KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.9	05-12-2025	Voorlopig definitieve versie ter goedkeuring voorgelegd aan IISO	J. van Vilsteren
1.0	12-12-2025	Versie goedgekeurd door IISO	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf / Marktrol
0.3	01-06-2025	BAS: Lisa Sulkers, Niels van der Wal, Bram van Straalen Transitie Team DSBs met EDSN; Frans Willem Strabucchi, Thijs Nijland Transitie Team TSB-E; Annet Postma – Mol, Gijsbert Steenaert	Het Normo DSBs met EDSN TSB-E
0.5	16-09-2025	KBG Transitie	DSB, TSB-E, GSB, OVMD
0.6	25-11-2025	KBG Transitie	Het Normo
0.9	05-12-2025	IISO	Het Normo
1.0	15-12-2025	PFSG en Energiedatawijzer	Het Normo

Referentiedocumenten

Nr.	Naam	Versie
1	Implementatieplan TR 4&280L v1.0	1.0



Afkorting

Afkorting	Omschrijving
BRP	Balance Responsible Party
DSB	Distributiesysteembeheerder
DTP	Detail Test Plan
DTP GAT	Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Test
DTP KT	Detail Test Plan Kopgroep Test
EDSN	Energie Data Services Nederland
GAT	Gebruikers Acceptatie Test
GSB	Gesloten Systeem Beheerder
GUE	Gegevens Uitwisselings Entiteit
KT	Kopgroep Testen
MMC Hub	Market Message Connector Hub
MTP	Master Test Plan
OVMD	Opkopen of Verkopende Markt Deelnemer
PRA	Product Risico Analyse
SMA	Slimme Meter Allocatie
TSB-E	Transmissiesysteembeheerder Elektriciteit

Inhoudsopgave

1	Managementsamenvatting	5
2	Inleiding en achtergrond	7
3	Opdrachtdefinitie	8
3.1	Doelstellingen	8
3.2	Scope.....	8
3.3	Resultaat	8
4	Het plannen en uitvoeren transitie centrale systemen en processen	9
5	Aanpak begeleiding go-live Allocatie 2.0, Tranche 3.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
5.1	Uitgangspunten.....	10
5.2	Op te leveren producten.....	10
6	Communicatie.....	11
7	Planning	12
7.1	Integrale transitieplanning.....	12
7.1.1	Planningsfase.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.1.2	Vorbereidingsfase	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.1.3	Voorlichtingsfase	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.1.4	Go-live venster	13
7.1.5	Nazorgfase.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
7.2	Resourceplanning	13
8	Organisatie.....	14
8.1	Rapportagelijnen.....	14
8.2	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden	15
9	Beheersing	20
9.1	Voortgangsrapportage.....	20
9.2	Tijd- en kostenrapportages	20
9.3	Overleg.....	20
10	Escalatiemogelijkheden	21
11	Risico's	22
	Bijlage I: productbeschrijvingen	24

1 Managementsamenvatting

Doelstellingen	De doelstelling van het werkpakket Transitie voor het project Mei Release 2026 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen die onderdeel uitmaken van de go-live van het project Mei Release 2026.	
Scope	De scope van het werkpakket Transitie voor het project Mei Release 2026 is vierledig, namelijk: - het plannen en uitvoeren van voorbereidende transitie activiteiten - het plannen en uitvoeren van transitie van centrale services DSB (EDSN) - het plannen en uitvoeren van transitie van centrale services TSB-E (TenneT) - het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen	
Projectresultaten	Een succesvol uitgevoerde transitie van centrale services DSBs (EDSN) en TSB-E (TenneT), waarbij marktpartijen goed gefaciliteerd en begeleid zijn.	
Periode	Geplande startdatum	01-06-2025
	Geplande einddatum	01-07-2026
Planning hoofdfases		Mei Release 2026
	Vorbereidingsfase	01-06-2025 tot 31-12-2025
	Start Transitie	01-12-2025 (Kwalificatie TS046/IC280L) 05-01-2026 (Kwalificatie overige topics)
	Go-live	01-05-2026
	Nazorg	01-05-2026 tot 01-11-2026
Financiële resultaten	De transitiekosten zijn opgenomen in de Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 4 & TS046/IC280L MFF BAS	

Belangrijkste risico's	Risico en gevolg	Mitigerende maatregel
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid centrale services (DSBs / TSB-E) met marktverstoring tot gevolg.	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team, EDSN Team Mei Release 2026 en transitieteam, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)
	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet Het Normo-leden) met mogelijke NO GO of marktverstoring (m.n. facturatieprocessen LV in het kader van TS041/IC247A) als gevolg.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Mei Release 2026 , informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc
	Deploymentsrisico centrale services (TenneT) door onjuiste deployment	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team en Transitieteam
	Deploymentsrisico centrale services (DSB/EDSN) door onjuiste deployment	Continue afstemming met DSB/EDSN Project Delivery Team en Transitieteam EDSN
	Onvoldoende prioriteit Mei Release 2026 bij realisatie nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in centrale systemen met mogelijke marktverstoring als gevolg.	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team, DSBs met EDSN Team Mei Release 2026 en KBG Transitie en escaleren naar ISSO in geval van herhaaldelijke signalen over afwijkend gedrag
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid decentrale systeemlandschappen	Informeren over timeslots voor connectiviteit met TSB-E (TenneT) en DSB (EDSN) connectiviteitstest voor aanvang Kopgroep, GAT en Go Live
	Beschikbaarheid resources TenneT TSO, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Mei Release 2026 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live
	Beschikbaarheid resources EDSN, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen	Continue afstemming met DSBs met DSB (EDSN)Project Delivery Team en Transitieteam DSB (EDSN).



2 Inleiding en achtergrond

Dit document beschrijft voor het project Mei Release 2026 alle noodzakelijk geachte activiteiten van het werkpakket Transitie, om tot een succesvolle implementatie - zonder verstoring van de marktprocessen - van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de centrale marktfaciliterende services te komen.

De benodigde nieuwe en gewijzigde functionaliteiten dienen tijdig gerealiseerd te worden door alle marktpartijen, met een sterke afhankelijkheid van de marktfaciliterende services bij zowel DSB (EDSN) als TSB-E (TenneT). Om deze functionaliteiten zonder marktimpact live te brengen is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij Het Normo regie voert over alle in dit plan gestelde randvoorwaarden, uitgangspunten en risico's.

Bovenstaande houdt tevens een integrale implementatiestrategie in, waarbij alle softwarewijzigingen op centrale services, voorzien in het project Mei Release 2026, op 1 mei 2026 functioneel beschikbaar gesteld worden aan de markt. De daarvan afhankelijke processen worden op een later moment geeffectueerd, dit zal door KBG Transitie tijdens de Nazorgfase gemonitord worden.

3 Opdrachtdefinitie

In dit hoofdstuk wordt de uit te voeren opdracht verder beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de doelstellingen en de scope van de opdracht. Vervolgens worden de te behalen resultaten en de betrokken partijen weergegeven.

3.1 Doelstellingen

De doelstelling van Transitie Mei Release 2026 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen die onderdeel uitmaken van de go-live van het project Mei Release 2026.

3.2 Scope

Als gevolg van de wijzigingen Mei Release 2026 dienen er centraal en decentraal aanpassingen doorgevoerd te worden in services. Tevens dienen er sectorbrede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd te worden.

De aanpassingen worden tijdens de Go-live van het project Mei Release 2026 in productie genomen. De scope bestaat uit drie onderdelen:

- het plannen en uitvoeren van de transitie voor centrale services DSB (EDSN);
- het plannen en uitvoeren van de transitie van centrale services TSB-E (TenneT);
- het organiseren en monitoren van, regie voeren en rapporteren over de transitie voor betrokken marktrollen.

3.3 Resultaat

Met een succesvolle uitvoering van het transitieplan worden de volgende resultaten bereikt:

- De sector heeft de wijzigingen als gevolg van de Mei Release 2026 succesvol gerealiseerd (incl. kwalificatie) en in productie genomen en de centrale technische implementatie als gevolg van het project Mei Release 2026 is succesvol afgerond.
- De sector kan na afloop van de transitie volledig volgens de nieuwe processen werken.

4 Het plannen en uitvoeren transitie centrale systemen en processen

In dit hoofdstuk wordt de scope van het werkpakket transitie vastgelegd.

In scope (Transitiemanager Het Normo verantwoordelijk, met ondersteuning van Klankbordgroep Transitie)

- Opstellen en bewaken go-live planning;
- Opstellen en bewaken van de procesafspraken, communicatie- en commandostructuur en entry- en exitcriteria (PCE);
- Opstellen en bewaken van het fallbackplan;
- Opstellen en bewaken van implementatiescenario's;
- Opstellen transitie draaiboek ten behoeve van Go Live op 01-05-2026;
- Bewaken voortgang kwalificatie marktpartijen conform het Kwalificatieplan TSB-E (TenneT);
- Bewaken voortgang kwalificatie marktpartijen conform Kwalificatieplan DSB (EDSN);
- Opstellen vrijgave advies voor IISO en PFSG voor centrale services DSB (EDSN) en TSB-E (TenneT) en decentrale market readiness;
- Begeleiden, coördineren van en regie voeren over de uitvoering van de transitie en eventueel noodzakelijk geachte transitietesten;
- Communicatie met betrekking tot de transitie (voorlichting, kick-off en evaluatie), alsmede commando voeren tijdens de transitie;
- Opstellen en uitvoeren Nazorgplan.

Out of scope

- Het realiseren en testen van de wijzigingen als gevolg van het project Mei Release 2026. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het onderdeel testen van project Mei Release 2026;
- Het testen en accepteren van de decentrale systemen (marktpartijen) als gevolg van de implementatie Mei Release 2026. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de marktpartijen zelf;
- De (transitie) activiteiten die de marktpartijen zelf dienen uit te voeren als gevolg van de Go-live Mei Release 2026, enkel de schakelmomenten worden – indien van toepassing – opgenomen in het integrale draaiboek (bijv. vanaf welk moment gaat een applicatie 'down' en vanaf welk moment is deze weer 'up'.

5 Aanpak begeleiding Go Live Mei Release 2026

In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten, testaspecten, benodigde infrastructuur en producten toegelicht, die onderdeel uitmaken van de begeleiding go-live voor het project Mei Release 2026. Dit hoofdstuk beschrijft de Go Live van de topics TS039, TS040, TS041, TS046, TS055 en TS023-060.

5.1 Uitgangspunten

1. Alle wijzigingen op centrale services voorzien in het project Mei Release 2026 worden op het go-live moment van 1 mei 2026 beschikbaar gesteld aan de markt, zowel voor DSB (EDSN) als TSB-E (TenneT). De effectuering van de processen die gebruik maken van bovengenoemde services kan op een later moment plaatsvinden (Nazorg).
2. Detaillering van de Go Live activiteiten zal verder uitgewerkt worden in de Procesafspraken en het Draaiboek Transitie onderdeel uitmakend van het werkpakket transitie.
3. .Kwalificatie voor TS046/IC280L is alleen verplicht voor betrokken marktrollen. Kwalificatie voor het 'indienen van een verzoek om vaststelling van meterstanden' bij DSB (EDSN) is alleen verplicht voor leveranciers die daar gebruik van willen maken (dus niet alle leveranciers). Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. Kwalificatieplan op te leveren door TSB-E (TenneT) en DSB (EDSN).

5.2 Op te leveren producten

De volgende producten worden opgeleverd ten behoeve van de Go-live Mei Release 2026:

1. BA100 – Sectortransitieplan – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
2. BA120 – Transitiedraaiboek – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
3. Fallbackplan – Ter goedkeuring IISO, vaststelling door PFSG
4. PCE (Procesafspraken, Communicatie en Commandostructuur en Entry & Exitcriteria) – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
5. Implementatiescenario's – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
6. Vrijgave Advies KBG Transitie – Advies ter besluitvorming Go Live aan IISO
7. Voortgang Kwalificaties DSB/TSB-E – Ter informatie aan IISO
8. Nazorgplan – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG



6 Communicatie

In de communicatie worden twee communicatiekanalen onderscheiden, te weten: de communicatie binnen het project en de communicatie richting de sector. De communicatie is als volgt opgezet:

Projectcommunicatie

De transitiemanager zal via de implementatiemanager de IISO informeren met voortgangsrapportages over het proces en de op te leveren transitie producten.

Tevens zal de transitiemanager de KBG Transitie tweewekelijks op de hoogte houden van alle high- en lowlights gedurende de transitiefase van het project.

Sectorcommunicatie

Het Normo heeft de opdracht om de sector te informeren over de aanpak, verwachtingen en voortgang van de transitie Mei Release 2026. Het project zal hierbij assisteren middels:

- Oplevering van de transitieproducten
- Informatiesessies
- Market readiness
- Nieuwsbrief Het Normo


Tijdens de transitie (het Go Live venster) wordt de te hanteren communicatiemethodiek beschreven in de communicatie en commandostructuur.

7 Planning

In dit hoofdstuk wordt de integrale planning voor het sectortransitieplan Mei release 2026 weergegeven.

7.1 Integrale transitieplanning

Onderstaande planning geeft de integrale projectplanning weer voor de Go-live mei Release 2026. Deze planning wordt opgenomen in de integrale projectplanning en zal periodiek worden geactualiseerd.



Gedurende de Plannings- en Voorbereidingsfase worden alle - vanuit transitie oogpunt - noodzakelijk geachte maatregelen en de in het transitieplan gedefinieerde producten uitgewerkt. Tijdens deze fase kan tevens gebruik gemaakt worden van voorlichtingssessies en nieuwsbrieven om de markt te informeren over nieuwe en/of voortschrijdende inzichten.

Op 10 april 2026 besluit de PF SG tot een Go, de nieuwe services worden per 1-5-2026 beschikbaar gesteld aan de markt.

De nazorgfase start na de Go Live op 1 mei 2026. De nazorgfase loopt door tot 1 november 2026, tenzij er dringende redenen zijn om deze periode te verlengen (op advies van KBG Transitie).

Na de Go Live op 1 mei 2026 zijn zowel DSB (EDSN), TSB-E (TenneT) als GUE voldoende opgeschaald om eventuele issues op de productieomgeving op te vangen.

Tijdens de nazorgfase houdt de Klankbordgroep Transitie het overzicht en bewaakt de voortgang van lopende issues, gemaakte verbeterafspraken en overige zaken in opdracht van de ISSO.



7.1.1 Go-live venster

.

7.2 Resourceplanning

KBG Transitie BAS


8 Organisatie

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de organisatie van het transitieteam en de benodigde rollen, inclusief taken en verantwoordelijkheden.

8.1 Rapportagelijnen

De transitiemanager TenneT TSO en Transitiemanager EDSN rapporteren maandelijks de voortgang van afhankelijkheden, risico's en uitgangspunten op het gebied van transitie aan de KBG Transitie.

De transitiemanager Het Normo rapporteert maandelijks de voortgang van afhankelijkheden, risico's en uitgangspunten op het gebied van transitie middels een Voortgangsrapportage (VR) aan de implementatiemanager Het Normo.



De Transitiemanagers van DSB, TSB-E en Het Normo leveren gedurende de Nazorgfase een voortgangsrapportage aan, deze wordt door de transitiemanager van Het Normo verwerkt tot een integrale Voortgangsrapportage Nazorg, welke op frequente basis (afhankelijk van vergaderfrequentie IISO, alsmede urgente bevindingen) wordt aangeboden aan het IISO.

8.2 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

Implementatie Manager Het Normo	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project Mei Release 2026. Taken: - Opstellen Implementatieplan Mei Release 2026 - Changemanagement, risicomangement - Projectrapportage - Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten - Opstellen en beheren externe contracten (Communicatie/Market Readiness) Rapporteert en escaleert aan: - IISO

Transitiemanager Het Normo	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie. Taken: - Opstellen en beheren transitieplan - Opstellen en beheren overige transitieproducten - Begeleiden, coördineren en regie voeren over de transitie - Voortgangsrapportage transitie - Opstellen vrijgaveadvies transitie - Voorzitter KBG Transitie Rapporteert en escaleert aan: - Implementatiemanager Mei Release 2026

Transitiemanager DSB (EDSN)

Algemene taak en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende het centrale services binnen het landschap van DSB (EDSN)

Taken:

- Participeren in het opstellen en beheren transitieplan
- Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden uitvoering van de transitie binnen DSB (EDSN)
- Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie
- Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie Het Normo
- Opstellen Vrijgave Advies DSB (EDSN)
- Opstellen kwalificatieplan DSB (EDSN)
- Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie
- Lid KBG Transitie
- Verantwoordelijk voor overdracht naar beheer DSB (EDSN)

Rapporteert en escaleert aan:

- Programma Manager Mei Release 2026 (DSB)

Transitiemanager TSB-E (TenneT)

Algemene taak en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende centrale services binnen het landschap van TSB-E (TenneT)

Taken:

- Participeren in het opstellen en beheren transitieplan
- Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten
- Begeleiden uitvoering van de transitie binnen TSB-E (TenneT)
- Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie
- Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie Het Normo
- Opstellen Vrijgave Advies TSB-E (TenneT)

	- Opstellen kwalificatieplan TSB-E (TenneT) - Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie - Lid KBG Transitie - Verantwoordelijk voor overdracht naar beheer TSB-E (TenneT) Rapporteert en escaleert aan: - Project Manager Mei release 2026 TSB-E (TenneT)
--	---

Klankbordgroep Transitie Het Normo (KBG Transitie)	
Namen	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Advies voor goedkeuren van het Transitieplan Advies voor goedkeuren overige transitie-deliverables waaronder: ▪ Procesafspraken transitie ▪ Entry en exit criteria ▪ Communicatie en commandostructuur ▪ Testplan transitietesten ▪ Voorbereidend draaiboek ▪ Transitiedraaiboek ▪ Uitwerken fallback plan ▪ Specificeren van testscripts

Voorzitter: Jorik van Vilsteren (back-up Lisa Sulkers)	Rol: transitie manager Mei Release 2026 ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht transitie Mei Release 2026
Deelnemers DSB (de overige DSBs lezen mee): Thijs Nijland (Liander) Frans Willem Strabucchi (EDSN)	Rol: vertegenwoordiging netbeheerders ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het netbeheerders belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

Deelnemers TSB-E: Annet Postma - Mol (TenneT TSO)	Rol: vertegenwoordiging TSB-E (TenneT) ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban
Deelnemers OVMD: Daniël van Baar (Eneco)	Rol: vertegenwoordiging OVMD ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het leveranciers- belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

Deelnemers BRP: Remco de Kruijk (PV NED)	Rol: vertegenwoordiging BRP: ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban
Deelnemers MV en GSB: Kemal Kiran (Kenter)	Rol: MV en GSB: ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

9 Beheersing

9.1 Voortgangsrapportage

De transitie manager levert input aan de implementatie manager Mei Release 2026 voor het opleveren van de voortgangsrapportages ten behoeve van de IISO.

9.2 Tijd- en kostenrapportages

De transitie manager levert indien gewenst input aan de implementatie manager Mei Release 2026 voor het opleveren van de tijd- en kostenrapportages zoals weergegeven in Implementatieplan Mei Release 2026.

9.3 Overleg

Voor de uitvoering van het transitieplan zijn de volgende overleggen gepland:

- Klankbordgroep transitie: voor de oplevering van de transitieproducten zal er tweewekelijks overleg plaats vinden. Deze frequentie kan worden aangepast al naar gelang de behoefte voor overleg.
- IISO: voortgang van het werkpakket Transitie wordt als integraal onderdeel van voortgangsrapportage project Mei Release 2026 teruggekoppeld aan IISO. Indien gewenst licht Transitie Manager de voortgangsrapportage toe.



10 Escalatiemogelijkheden

In geval van het niet bereiken van gestelde doelen kan er door de Transitie Manager Het Normo geëscaleerd worden, dit kan op verschillende manieren:

- Naar Transitie Manager DSB (EDSN), in geval afvaardiging DSB en/of EDSN in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Transitie Manager TSB-E (TenneT), in geval afvaardiging TSB-E (TenneT) in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Implementatie Manager Mei Release 2026, in geval bovenstaande escalaties of escalaties bij andere marktrollen niet het gewenste resultaat opleveren en werkpakket transitie afwijkt van eerder gestelde verwachtingen.

11 Risico's

De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 4) ¹. De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen.

Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een Risicologboek, met een uitgebreidere beschrijving van de risico's. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden aangepast in het risicolog (onderdeel van de actie en besluitenlijst). Transitie overstijgende risico's worden geëscaleerd naar de Implementatie Manager Mei Release 2026 als project risico.

Nr.	Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
PR1	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid Backend Services (TSB-E /DSB) met marktverstoring tot gevolg.	Continue afstemming met TSB-EProject Delivery Team, DSB (EDSN) Team Mei Release 2026 en transitieteam, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)	4	4	16
PR2	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet Het Normo-leden) met mogelijke NO GO of marktverstoring als gevolg.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Mei Release 2026, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc	4	3	12
PR3	Deploymentrisico Services TSB-E (Tennet), issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment	Continue afstemming met TSB-EProject Delivery Team en Transitieteam	4	3	12
PR4	Deploymentrisico Services DSB (EDSN), issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment	Continue afstemming met DSB (EDSN) Project Delivery Team en Transitieteam DSB (EDSN)	4	3	12
PR5	Onvoldoende prioriteit Mei release 2026 bij realisatie nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in centrale	Continue afstemming met TSB-E Project Delivery Team, DSB (EDSN) Team Mei release 2026 en KBG Transitie en escaleren naar	3	3	9

¹ 1 = kleine kans of gering effect, 5 = grote kans of groot effect

Nr.	Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
	services met mogelijke marktverstoring als gevolg.	IISO in geval van herhaaldelijke signalen over afwijkend gedrag			
PR6	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid decentrale systeemlandschappen	Informeren over timeslots voor connectiviteit met TSB-E (TenneT) en DSB (EDSN) connectiviteitstest voor aanvang Kopgroep, GAT en Go Live	4	2	8
PR7	Beschikbaarheid resources DSB (EDSN), te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen	Continue afstemming met DSB (EDSN) Project Delivery Team en Transitieteam DSB (EDSN).	2	3	6
PR8	Beschikbaarheid resources TSB-E (TenneT), te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Mei Release 2026 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live	2	3	6

Bijlage I: productbeschrijvingen

Onderstaande productbeschrijving is gedetailleerd weergegeven in het document Generieke Transitie Afspraken, waarbij ook is aangegeven waar de vaststelling plaatsvindt.

ID (SDLC)	(Deel)producten	Omschrijving
BA100	Sector Transitieplan	Het sector transitieplan beschrijft de aanpak om invulling te geven aan de opdracht om de invoering van de wijzigingen als gevolg van de Mei Release 2026 te coördineren.
BA120-1	Transitiedraaiboek begeleiding go live	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie <u>tijdens</u> de transitie waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.
	Procesafspraken go live	Een beschrijving van de wijze waarop met verschillende situaties in de processfeer met data/ marktprocessen omgegaan moet worden voorafgaand, tijdens en na de transitie waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Entry en exit criteria begeleiding go live	Criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de go live dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn na afronding go live waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Communicatie en commandostructuur en issueproces go live	Beschrijving communicatiekanalen en governance structuur met inrichting commandopost en issueproces tijdens transitiewaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Fallbackplan go live	Een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen bij niet succesvolle livegangwaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Nazorgplan	Een beschrijving van de maatregelen gedurende de nazorgfase van het project.